



LEGENDA LAYOUT

AREA 1 apprestamenti - mezzi d'opera
area stoccaggio materiali
area carico/scarico

area cantiere

percorso cantiere



ULTERIORI DISPOSIZIONI

PERCORSI:

- si prescrive la differenziazione dei percorsi pedonali, l'uno di cantiere e per i soli addetti ai lavori, e l'altro per le attività commerciali o accessi privati. Devono essere evitate interferenze da parte di esterni con il cantiere, provvedendo alla realizzazione di percorso differenziato e protetto secondo le disposizioni attuali in materia di sicurezza.
- Si prescrivono opportune andature/passerelle in presenza di porzioni di scavo, ove non possibile organizzare un percorso pedonale alternativo.
- ove non possibile garantire il doppio senso di marcia, verrà predisposto impianto semaforico per senso unico alternato, in accordo con la PA. Tali condizioni andranno verificate ogni qualvolta il cantiere procederà lungo il tracciato.

Qualora insorgano necessità, non previste, di modifica della viabilità e del layout stesso di cantiere, queste dovranno essere concordate con DL E CSE

COMUNE DI SEFRO

PROVINCIA DI MACERATA

RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN CEMENTO DANNEGGIATA E OPERE CONNESSE CONSISTENTI IN RIFACIMENTO ASFALTI, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE



PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: **230** ING. VINCENZO DELL'UCCI

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: ING. ERIKA GATTI

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO INTERVENTI

LAYOUT DI CANTIERE

DATA: NOVEMBRE 2021
REVISIONE:

230 ENGINEERING S.R.L.S. VIA CELANO N. 23 67100 L'AQUILA (AQ) - SEDE OPERATIVA: VIA LIBERO TESSA 118/F 86170 ISERNA P.I./C.F.: 0208260669